

「全國水環境改善計畫」-「漁業環境營造」109 年度第 6 次執行檢討會議

【會議紀錄】

壹、時間：109 年 9 月 17 日(星期四) 下午 14 時

貳、地點：本署第一會議室及臺北辦公區 701 會議室(視訊會議)

參、主持人：陳科長吉芳

紀錄：張榕青

肆、出席單位及人員：詳如簽到表

伍、主持人致詞：(略)

陸、業務單位報告：為持續掌握「全國水環境改善計畫-漁業環境營造」(下稱本計畫)核定案件執行情形及相關撥款、核銷進度討論，以利達成本計畫特別預算執行目標，爰召開本次會議討論。

柒、綜合討論：

一、本計畫第二至第四批次核定水利署補助之水環境改善案件執行進度、發包進度暨經費請款及核銷情形。

1. 漁業署第二批次核定案件 31 件(30 件工程、1 件勞務)，已發包 31 件，已完工 19 件(新北市 3 件、新竹市、新竹縣 2 件、苗栗縣、臺南市 2 件、高雄市 5 件、屏東縣 1 件及金門縣 4 件)，已達請款標準之縣市政府請於會議決議時程內辦理請款。

| 第二批次 |                  |  |
|------|------------------|--|
| 縣市別  | 分項工程名稱           | 會議討論內容及決議(109 年)   |
| 基隆市  | 長潭漁港及望海巷漁港轉型優化工程 | 工程進度已達 72.93%，請速辦理 <b>第 3 期款請領</b> ，工程預計 11 月底前完工，請加速辦理於 12 月底前請款結案。 |
| 新北市  | 淡水第一漁港水環境營造改善工程  | 已竣工且完成驗收，請速辦理 <b>請領尾款</b> 。  |
|      | 龜吼漁港親海環境營造工程     | 已完工結案。   |
|      | 富基漁港水環境改善工程      | 已完工結案，請於 10 月底前辦理 <b>會計結束報告</b> 。                                    |
| 桃園市  | 桃園市南崁溪水環境改善計畫    | 目前進度已達 89.19%，工程預計 11 月中完工，請加速辦理於 12 月底前請款結案。                        |
| 新竹市  | 濱海水岸改善工程         | 已完工結案。   |
|      | 水域周邊服務設施改善工程     | 已於 9 月 4 日復工，預計 10 月 7 日完工，請加速辦理於 12 月底前請款結案。                        |

| 第二批次 |                       |   |
|------|-----------------------|---|
| 縣市別  | 分項工程名稱                | 會議討論內容及決議(109年)   |
| 新竹縣  | 漁港區域水岸環境改善            | 已完工結案，請於10月底前辦理 <u>會計結束報告</u> 。   |
|      | 國土保安林綠美化              | 已完工結案，請於10月底前辦理 <u>會計結束報告</u> 。   |
|      | 多功能溼地教育展示             | 請新竹縣政府盡力協調本工程儘速完工，並於10月中前確定本案減項或變更事宜，涉公共安全疑慮之工項盡快加速處理，以利工程可於年底前完工且請款結案。 |
|      | 溼地教育展示規劃設計            |   |
| 苗栗縣  | 龍鳳、外埔漁港排水及環境整體營造工程    | 已完工結案。  |
| 彰化縣  | 王功港區環境營造              | 5月11日已報竣工，請儘快辦理驗收結算，與景觀橋共同辦理 <u>請領尾款</u> 。                              |
|      | 王功景觀橋                 | 請彰化縣政府督促廠商盡快完工，針對施工圖說與現場施作不符疑義部分，請縣府應速召開會議研處，並於年底前請款結案。                 |
| 臺南市  | 安平漁港周邊水環境改善計畫         | 已完工結案。  |
|      | 將軍漁港周邊水環境改善計畫         | 已完工結案。  |
| 高雄市  | 彌陀漁港舊泊區及海岸光廊環境及親水設施營造 | 已完工結案，請於10月底前辦理 <u>會計結束報告</u> 。   |
|      | 中芸整補場及港區環境改善          | 已完工結案，請於10月底前辦理 <u>會計結束報告</u> 。   |
|      | 蚵子寮漁港堤防護岸保護及景觀改造工程    | 已完工結案，請於10月底前辦理 <u>會計結束報告</u> 。   |
|      | 蚵子寮漁港碼頭及景觀改造          | 已於7月24日竣工，驗收結算後請速辦理 <u>請領尾款</u> 。                                       |
|      | 興達港碼頭水岸環境及親水設施營造(第二期) | 目前進度正常施工中，請加速辦理並於年底前結案。   |
|      | 中洲漁港老舊碼頭、疏浚及景觀營造      | 已於8月20日竣工，驗收結算後請速辦理 <u>請領尾款</u> ，並於12月底前結案。                             |
|      | 小港臨海新村漁港景觀改造計畫        | 已於7月28日復工，預計10月底完工，請加速辦理於12月底前請款結案。                                     |
| 屏東縣  | 沉沙及蓄水池計畫              | 廠商已於9月初提送本署，請儘速辦理並於12月底前請款結案。   |
|      | 車城鄉後灣海洋遊憩區            | 本勞務案細部設計審查已通過，結案後請速   |

| 第二批次           |                               |  |
|----------------|-------------------------------|--|
| 縣市別            | 分項工程名稱                        | 會議討論內容及決議(109年)                            |
|                | 營造(勞務)                        | 辦理 <u>請領尾款</u> 。                           |
|                | 車城鄉後灣海洋遊憩區營造(工程)              | 已於9月1日竣工，驗收結算後請速辦理 <u>請領尾款</u> ，並於12月底前結案。 |
| 金門縣            | 觀光展銷及漁業文化環境改善(行銷)             | 已完工結案。                                     |
|                | 親水海岸及步道整建(景觀)                 | 已於6月13日竣工，且於9月17日完成驗收，請儘速辦理 <u>請領尾款</u> 。  |
|                | 擴大景區及連外道路周邊環境改善(景觀)           |  |
|                | 營造港區親水環境營造(含步道、休憩設施等劃設整建)(景觀) |  |
|                | 劃設海洋漁業資源復育區計畫(海事)             | 請金門縣政府督促廠商加緊趕工以追上預定進度，並於預定進度內完工且盡快請款結案。    |
|                | 建構港區親水岸區計畫(海事)                |  |
| 水岸觀光休閒泊區營造(海事) |                               |  |

2. 第三批次共核定7件(3件工程(含畜牧處1件)、4件勞務(含畜牧處1件)，勞務及工程均已發包完成，已完工1件(台東縣1件)。

| 第三批次 |                          |  |
|------|--------------------------|--|
| 縣市別  | 分項工程名稱                   | 會議討論內容及決議(109年)                                      |
| 新竹市  | 新竹漁港漁產品直銷中心周邊改善計畫(規劃設計案) | 本案細部設計部份作業審查已通過，請於12月底前請款結案。                         |
| 嘉義縣  | 東石漁港水環境改善計畫(規劃設計案)       | 已於109年6月23日辦理農委會預算書圖基設審查會議，待修正後再提送，請加速辦理並於12月底前請款結案。 |
| 高雄市  | 前鎮漁港水環境景觀改造計畫整修工程        | 預計12月完工，請加速辦理於12月底前請款結案。                             |
|      | 前鎮漁港水環境景觀改造計畫拆除工程        | 目前辦理變更設計停工中，預計10月底完工，請加速辦理於12月底前請款結案。                |
|      | 旗津等漁港水環境景觀改造計畫起重及休閒設施工程  | 目前辦理變更設計停工中，預計10月底完工，請加速辦理於12月底前請款結案。                |

|              |                                   |   |
|--------------|-----------------------------------|---|
|              | 旗津等漁港水環境景觀改造計畫碼頭改善工程              | 目前施工有困難，請高雄市政府積極協助廠商趕工，以利趕上其預定進度，並於12月底前請款結案。         |
| 屏東縣<br>(畜牧處) | 屏東縣東港溪流域畜牧業污染改善計畫(工程案)            | 目前尚符合進度，請畜牧處持續追蹤輔導縣府依期程辦理第2期經費核銷事宜，以利年底前結案。           |
|              | 麟洛溪排水水質淨化及畜禽糞尿生質能再利用整體規劃評估(規劃設計案) | 目前期程上有延遲，請畜牧處持續追蹤本案進度且輔導縣府依期程辦理第2期經費核銷事宜，以利年底前結案。     |
| 臺東縣          | 金樽漁港-自然生態保育計畫(工程案)                | 已於7月14日完工，驗收結算後請速辦理 <u>請領尾款</u> 。                     |
|              | 大武漁港景觀改善計畫(規劃設計案)                 | 辦理細部設計作業中，請儘速完成規劃設計，本勞務案已辦理細部設計審查，請儘速 <u>請領第1期款</u> 。 |

3. 第四批次共核定5件(3件工程、2件勞務)，其中嘉義縣已提報取消提案單至水利署待複評小組審查(109年9月18日水利署召開第十一次複評小組審查會議)，其餘4案皆完成發包。

| 第四批次 |                        |   |
|------|------------------------|---|
| 縣市別  | 分項工程名稱                 | 會議討論內容及決議(109年)   |
| 新北市  | 淡水第二漁港水環境改善計畫(規劃設計案)   | 本勞務案已決標，現辦理細部設計審查作業，請於立法院解凍預算後儘速 <u>請領第1期款</u> 。  |
| 新竹市  | 新竹漁港漁產品直銷中心周邊改善計畫(工程案) | 已於9月15日簽約，預計9月30日開工，工程請加速辦理並於12月底前請款結案。   |
| 新竹市  | 新竹漁港周邊海岸環境改善計畫(工程案)    | 本案於近期工程督導時委員意見為請加強施工品質，請新竹市政府加強督導廠商，另請於立法院解凍預算後儘速 <u>請領第1期款</u> ，並於12月底前請款結案。   |
| 新竹縣  | 坡頭村石滬海岸親水空間改善工程(規劃設計案) | 已完成期中審查，請儘速完成設計，請於立法院解凍預算後儘速 <u>請領第1期款</u> 。  |
| 嘉義縣  | 東石漁港水環境改善計畫(工程案)       | 本案因總工程費超過1億元，須送漁業署辦理基設初審後再報農委會複審，縣府考量109年工程無法如期完工，已於6月4日來函，本署已提報「全國水環境改善計畫複評及考核小組作業會議」，水利署於109年9月18日召開第十一次複評小組會議，擬同意取消本案。 |

4. 請各地方政府依上開決定之期配合辦理，若無法如期完成，本署將視各縣市政府執行狀況滾動檢討補助款項。

## 二、本計畫各縣市政府辦理資訊公開落實情形案。

1. 本計畫各縣市政府辦理資訊公開落實情形案，依據「全國水環境改善計畫執行作業注意事項」第十四點及附表業已明確揭示並規範各縣市政府執行水環境改善計畫，應依提案及工程生命週期各階段落實辦理資訊公開等作業。
2. 經濟部水利署前於 109 年 5 月 19 日經水河字第 10916060030 號函檢送本計畫資訊公開作業查核格式，本署並以 109 年 5 月 26 日漁一字第 1091256176 號函，請各縣市政府自行檢視本計畫各分項案件資訊公開作業落實情形；經本署查核第二次彙整修正後結果之資訊公開執行效果仍不佳，故請依據會議結論三，請各縣市政府於文到後一周內，將更新後之資訊公開資料，以 e-mail 方式回傳。

## 捌、會議結論：

- 一、行政院已要求今年度所有公共建設，應加速執行，所有公共建設今年年底執行率要達到 98% 以上。今年是前瞻基礎建設第一階段的最後一年，請執行單位對無法於年底前完工之工程，盡速檢討以分期或減量方式辦理，並及早提出相關因應方案。
- 二、為提升計畫執行率，請已達請款標準之工程，應盡速辦理請款及撥款作業。
- 三、有關全國水環境改善計畫資訊公開一案，依據經濟部水利署於第十三次執行檢討會告知各部會務必督促各縣市政府資訊公開須確實執行（包含已完工之案件），另請各縣市政府於文到後一周內，將更新後之資訊公開資料，以 e-mail 方式回傳至田志弘信箱 (zhihong@msl.f.a.gov.tw)。

## 玖、臨時動議：

壹拾、散會：下午 15 時 10 分